

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Планирование работ и услуг												
					февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Генерала Паскевича 23 тариф 14,48 руб. (с 01.01.2020 по 30.06.2020г.)																	
Конструктивные элементы																	
1	Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м.	100 пог.м	0,03	1	1												
2	Замена ламп накаливания	100 шт.	0,01	11		1			5	5							
3	Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,3	0					0								
4	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на полах со сменой плиток	100 плиток	0,05	2			1		1								
5	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток (плинтусных)	100 плиток	0,05	1				1									
6	Окрашивание цоколя	100 м2 обработанной поверхности	2,9	0						0							
7	Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (крыши средней сложности)	100 м2 кровли	0,06	2			1		1								
8	Смена разжелобка шириной до 0,7 м	100 м разжелобков	0,03	2				1		1							
9	Ремонт водосточных труб с земли и подмостей	100 м трубы	0,1	0													
10	Ремонт водосточных труб с люлек	100 м трубы	0,1	0					0								
11	Смена пружины	1 пружина	1	2			1			1							
12	Смена замков врезных	100 замков	0,01	1		1											
13	Смена колпаков на дымовых трубах на 1 канал	100 колпаков	0,001	1						1							
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства																	
14	Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм	100 кранов	0,03	2		1		1									
15	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0,08	1			1										
16	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0,065	1		1											
17	Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм	100 м трубопроводов	0,15	1					1								
18	Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм	100 м трубопроводов	0,06	0													
19	Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм	100 пог. м.	3,1	1			1										
20	Ремонт щитков	1 щит	3	0													
21	Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии	100 счетчиков	0,75	6	1	1	1	1	1	1							
22	Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии	100 счетчиков	0,06	27	4	4	4	5	5	5							
23	Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	1 светильник	1	6	1	1	1	1	1	1							
24	Замена светильника с люминесцентными лампами	1 светильник	1	2		1				1							
25	Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	1 светильник	3	2			1			1							
26	Окраска продухов	100 м2 ремонтируемой поверхности	0,5	1						1							

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год												
					февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
27	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	3,437	6	1	1	1	1	1	1						
28	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	5,146	3	1		1		1							
29	Осмотр железобетонных перекрытий	1000 кв.м. полов	5,146	4	1	1		1	1							
30	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	5,146	2			1		1							
31	Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков	1000 кв.м. кровли	1,736	2		1			1							
32	Осмотр водопровода, канализации	100 квартир	0,75	3	1				1	1						
33	Прочистка канализационного лежачка	100 м канализационного лежачка	0,385	2	1	1										
34	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 кв.м. общей площади	0,39	2		1				1						
35	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах	1000 кв.м. общей площади	0,325	2		1				1						
36	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	5,146	2		1				1						
37	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,4	6	1	1	1	1	1	1						
38	Замеры сопротивления изоляции проводов	измерение 1	1	1					1							
39	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	1	6	1	1	1	1	1	1						
40	Прочистка фильтра для очистки воды	1 фильтр	1	1			1									
41	Проверка работоспособности запорной арматуры	1 задвижка	3	6	1	1	1	1	1	1						
42	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных сетей в многоквартирном доме	1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	5,146	1		1										
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы																
43	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	4,3369	117	17	19	21	22	17	21						
44	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	4,3369	24	4	4	4	4	4	4						
45	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	4,3369	12	2	2	2	2	2	2						
46	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	4,3369	12	2	2	2	2	2	2						
47	Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)	100 шт.	0,2	5	1	1	1	1		1						
48	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	100 м2 подоконников	0,1	6	1	1	1	1	1	1						
49	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	100 м2 дверей	0,15	6	1	1	1	1	1	1						
50	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0,1	2		0	1		1							
51	Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора	100 кг строительного мусора	1	1			1									
52	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв.м почтовых ящиков	0,01	6	1	1	1	1	1	1						
53	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством)	100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств	0,13	6	1	1	1	1	1	1						

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год												
					февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
54	Обметание пыли с потолков	100 кв. м. потолков	5,146	2		1			1							
55	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1 000 кв.м. территории	1,74	53				13	20	20						
56	Сдвигание свежеснеговывпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором	1000 м2	1,7	30	15	15										
57	Уборка газонов от случайного мусора	100 000 м2	0,01	60	10	10	10	10	10	10						
58	Стрижка газонов	на 100 кв.м.	10,75	1						1						
59	Очистка урн от мусора	на 100 урн	0,03	64	9	10	10	9	13	13						
60	Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами	скамья	4	0												
61	Окраска качелей-маятника	качели	1	0												
62	Окраска качелей-балансира	качели	1	1				1								
63	Окраска поверхности песочницы	песочница	1	0												
64	Ремонт качелей-маятника	качели	2	0												
65	Ремонт песочницы	песочница	1	0												
66	Заполнение песочницы песком	песочница	1	1		1										
67	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв.м. территории	0,1	38	17	21										
68	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами	10 000 кв.м. территории	0,035	8	4	4										
69	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами	10 000 кв.м. территории	0,015	10	5	5										
70	Очистка от наледи и льда водосточных труб	1 шт	4	2	1	1										
71	Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см)	100 кв.м. кровли	17,361	2	1	1										
72	Очистка кровли от мусора, листьев	100 кв.м кровли	17,361	4			1	1	1	1						
73	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0,04	40	20	20										
74	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	0,08	83				22	30	31						
75	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки	1000 м2 обрабатываемых помещений	1,9	6	1	1	1	1	1	1						
76	Организация предоставления коммунальных услуг	5146,2м2		117	17	19	21	22	17	21						
77	Услуги паспортной службы	5146,2м2		117	17	19	21	22	17	21						
78	Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками	5146,2м2		117	17	19	21	22	17	21						